

## 第2回 施設部会 会議報告

日 時:令和7年11月18日(火)

16時30分～

場 所:川岸小学校 家庭科室

### ○次 第

1. 開会

2. 自己紹介

3. 議題

(1)岡谷市川岸学園整備第1期(既存校舎解体等)工事の進捗状況

(2)川岸学園整備事業のスケジュールについて

(3)仮設校舎への引越計画について

(4)仮設校舎移転に伴う通学路の変更について

4. その他(意見交換)

### ○会議の内容

#### ①岡谷市川岸学園整備第1期(既存校舎解体等)工事の進捗状況及び②川岸学園整備事業のスケジュールについて

・解体・アスベスト対策について、第2期工事の解体(旧校舎、第2体育館等)にはアスベスト除去が含まれるが、適切に処理を行う。

#### ③引越しの日程および計画について

・12月22日(月)の週の放課後を利用し、仮設校舎の確認、荷造り、運び出しを開始する。

○12月22日(月)～24日(水)

中学校(岡谷西部中)への物品(音楽室関係、6年生用机・椅子等)の運び出しを実施。

○1月7日(水)～9日(金)

仮設校舎で使用する物品の運び出し。9日午前中に児童による机の移動を予定。

○1月13日(火)

仮設校舎の使用開始。

○1月17日(土)

PTA 作業により、全ての移動(体育館への保管等を含む)を完了させる。

○教育委員会の職員は、12月中旬の地域資料室にある郷土資料等の運搬を行う。

#### ④通学路・登校時間の変更について(1月13日～)

・通学路については、仮設校舎利用に伴い、中学校の校門を使用する。安全確保のため、校庭を通り抜けない。特定の歩道や横断歩道の指導を徹底。

- ・登校時間の変更について、中学校に合わせて、現在の7時40分から7時50分に変更となる。
- ・車両の乗り入れ制限について、児童の安全確保のため、中学校敷地内への保護者車両の乗り入れは原則禁止とする。

## ○会議で出た意見について

### ③工事・解体スケジュールと課題について

- ・仮設校舎の安全確認について、普通教室の床パネルや壁面の金具(バックル)の露出について、児童が怪我をしないよう配慮していただきたい。
- ・体育館に保管する荷物が改修工事の邪魔にならないか。  
→施工業者と調整し、まずは周辺教室の改修を先行させ、改修が終わったところで段階的に荷物を移動させる。
- ・改修後の校舎に引っ越した際に、不要となったものを他校に引き取ってもらう作業を予定しているが、4月だと学校の通常業務と重なり負担が大きい。仮設校舎の解体開始時期を後ろに延ばすことは可能か。  
→仮設校舎については6月末までに解体撤去を終えないといけない。1か月延ばすというのは難しい。施工業者と相談し、開始時期を1週間程度後ろへということは可能。協議・検討する。
- ・4月の新校舎・新給食室稼働までの期間、給食提供が困難になる可能性があり、お弁当や外部委託、中学校給食室の活用などを検討。  
また、給食用備品も使えるものは他校へ移設する。4月に入って、他校と調整しながら、給食用備品を移設させて解体というのは厳しい。  
→給食室について、電気系統の関係上、新旧給食室を同時に通電させることができない。4月以降、既存の給食室で調理するのは難しい。  
既存給食室は解体して、壁を元に戻す作業を7月末までに行う必要がある。西部中学校の給食室解体の方が少し時間的な余裕がある。  
解体スケジュールを踏まえて、協議検討をする。
- ・共同資料室の貴重な資料や大型の陳列棚の運搬はどうか。  
→2月中旬に職員やボランティア等の協力を得て先行して運搬する。  
大型の棚は分解や養生を検討し、専門業者の活用も視野に入れる。

## ○次回の予定

- ・仮設校舎の引越後に工事の進捗等が分かったところで必要に応じて開催する。