事務事業評価表 (建設事業等)

評価対象年度平成30年度1次評価日(主幹等)31 年 3 月 31 日2次評価日(課長等)31 年 3 月 31 日

1	事業名	湖周地区ごみ処理施設整備事業						コード	81201		
2	担当部課	部等 市民環境部 課等 市民環境課 作成					作成	吉田	和正		
	事業概要	目的	■ 基本目標 自然環境と暮らしが調和した、安全・安心なまち					ち			
2		体系	政	策	循環型社会の構	築		施 策	廃棄物対	策の推進	
3		3	予算科目 湖周地区ごみ処		理施設費	業務委託	なし(直	営)			
		5	実施	義務	なし(選択的事	<u>業</u>)		国県補助	あり		

●事業の実施内容 (D0)

4	事業の概要	*対象者(誰のため)、意図(どのような状態にしたいのか)
	事業の概要	湖周地区(岡谷市、諏訪市、下諏訪町)から排出される一般廃棄物を、広域的に共同で処 理を行う。
	目 対象者	湖周地区(岡谷市、諏訪市、下諏訪町)の住民。
	的意図	環境負荷の低減と循環型社会の構築を目指す。

5 事業の必要性

*事業を計画した当時、この事業が必要になった状況・理由

大量生産・大量廃棄型の社会から3Rを推進し、循環型社会の形成に向けて、ごみを適正に処理することが必要になり、住民、事業者、行政が連携して広域的に取り組むことが求められた。

6	事業の全体計画		* 各年度の取組計画					
	予定全体事業費		2, 246, 239, 000	円	事業期間	H23年度~H33年度		
	28年度まで		間処理施設建設工事及の機器据付け、/月から試験運転を開始し、12月から本格稼動と った。岡谷市発生ごみの共同処理事業を継続し、最終処分場については建設地を決定し					
	29年度		最終処分場建設に向け、下流域の辰野町と十分な話し合いの機会を設け、理解を深めていた だくなかで、環境影響調査等の事前調査への着手も検討する。					
	30年度		最終処分場建設に向け、下流域の辰野町と十分な話し合い、勉強会の機会を設け、環境影響 関査等の事前調査への着手も検討する。					
	31年度以降	最終処分場建設にあたり、事前調査を含む事業推進に向けて、反対同盟会・辰野町との懇談会、対話を重ね、理解が深まるよう粘り強い対応を図る。						

7	事業の実施	内容 * 各年度の進捗状況
	28年度まで	中間処理施設建設工事、機器据付を完了。7月からの試運転を経て、12月から本格稼動となった。8月末までは共同処理事業を実施し、11月末まで仮設ごみ預かり所を運営した。12月以降は市民が草・剪定枝等を無料で持ち込むことができる資源物等預かり所を新たに設置した。
	29年度	・平成29年4月からの2市1町の統一に向けた取り組みのひとつとして、条例改正を実施した。
	30年度	・2市1町のごみの排出方法の統一に向けての検討を実施した。 ・湖周議員と先進地処分場の視察を行った。
	前年度の課題 への対応	辰野町に十分な話し合いの機会を設けてもらい、安全性など理解を深めていただく。

8 =	ストの)推移	*この事業にかかる費用	[単位:円]			
		区 分	28年度まで(累計)	29年度	30年度	31年度 (予算)	
1	直接事	業費	838, 181, 879	78, 088, 792	100, 221, 325	243, 635, 000	
	経常経	:費					
	臨時的	経費	838, 181, 879	78, 088, 792	100, 221, 325	243, 635, 000	
	* 臨時	的経費の説明	負担金(運営費、事務	务費、建設費、基金、	公債費、共同事業費)		
2	人件費			3, 600, 000	3, 600, 000	3, 600, 000	
	正規職	員の人数(人)		0. 45	0. 45	0. 45	
3	合計コ	スト (①+②)	838, 181, 879	81, 688, 792	103, 821, 325	247, 235, 000	
	前年度	比			127. 1%	238. 1%	
	財源	一般財源	527, 408, 217	46, 183, 452	66, 615, 965	206, 881, 000	
	内訳	特定財源	310, 773, 662	35, 505, 340	37, 205, 360	40, 354, 000	
	*特定	財源の説明	廃棄物処理手数料	•			

●事業の評価 (CHECK)

9 事業の進捗状況

	区 分	28年度まで(累計)	29年度	30年度	31年度 (予算)
進	直接事業費の執行率	37. 3%	40. 8%	45. 3%	
捗	その他の進捗率				
率	* その他の進捗率の説明				

これまでに生じた政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業に影響があったこと)

中間処理施設建設に伴う公共工事設計労務単価の上昇による請負金額の増額

(インフレスライド条項の適用) 業をとり ま • H26.8請求額:2,769,120円

で • H28. 4請求額: 4, 796, 200円

> (31年度以降に予測される政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業の進行・完了に影響すると思われること) 最終処分場の建設の際にも、同様のケースが考えられる。

●改善の内容 (ACTION)

10 今後の課題と対応策

(環境変化を考慮して事業を進めていく上で、31年度以降に課題になること)

最終処分場の建設にあたり、下流域にあたる辰野町住民の理解を得ること。

(上記の課題をふまえて31年度に実施する、具体的な対応方法)

辰野町に十分な話し合いの機会を設けてもらい、安全性など理解を深めていただく。

の 対

題

後 の 課 題

ŧ

6く環境

変化 後

今

応 策

●次年度の計画 (PLAN)

12 施策評価による31年度の優先度 11 次年度の方針 継続して実施 Α *H29年度施策評価表より転記すること