

令和4年度 小中学校トイレ洋式化改修事業（南部中）実績報告

R4.11 教育総務課

【工事概要等】

工事名：岡谷南部中学校トイレ改修工事

契約日：令和4年6月30日

工期：令和4年6月3日～令和4年12月12日

契約金額：10,813,000円

請負業者：(株)林鉄工設備

竣工日：令和4年10月17日

整備概要：生徒用及び職員用トイレについて、13箇所を洋式便器とした。
これに伴い一部トイレブースについても改修した。

整備内容

学校名	改修前				改修後				年度	工事費(千円)	施工面積(m ²)
	和式	洋式	合計	洋式率	和式	洋式	合計	洋式率			
南部中学校	24	13	37	35.1%	6	24	30	80.0%	R4	10,813	30.00

※ 南校舎4階トイレ（和5、洋2）は廃止

【整備実績】

学校名	改修前				改修後				年度	工事費(千円)	施工面積(m ²)
	和式	洋式	合計	洋式率	和式	洋式	合計	洋式率			
川岸小学校	69	4	73	5.5%	9	45	54	83.3%	R2	19,085	57.10
長地小学校	43	22	65	33.8%	14	51	65	78.5%	R3	12,430	37.00