

通学路交通安全対策事業

第4次岡谷市通学路交通安全プログラムの実施状況について

1. 第4次岡谷市通学路交通安全プログラム 対策一覧表

<対策箇所数の内訳>

	実施予定箇所	令和4年度	進捗率
国	2	2	100.0%
県	8	3	37.5%
警察	7	7	100.0%
市	45	18	40.0%
対策箇所合計数	56	24	42.8%

* 各関係機関で対策箇所が重複しており、各関係機関の合計と対策箇所合計数は一致しない。

2. 市道関係（45箇所）の小学校別実施箇所数

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計
川岸	5	2	2	9
神明	1			1
小井川	1	2	3	6
岡谷田中小	3	2	1	6
湊	1	3	2	6
長地	4	3	2	9
上の原	3	2	3	8
合計	18	14	13	45

* 令和5年度、令和6年度については予定であり、予算状況により変更の可能性あり。

3. 令和4年度 市道の安全対策箇所 18か所 … 資料 No.5-②を参照