

## 事務事業評価表（建設事業等）

1次評価日（主幹等） 30年3月31日

2次評価日（課長等） 30年3月31日

1 事業名	学校施設除却事業			コード	91205	
2 担当部課	部等	教育部	課等	教育総務課	作成者	山田 勝由紀
3 事業概要	目的体系	基本目標	自然環境と暮らしが調和した、安全・安心なまち			
		政策	安全・安心な暮らしの確保	施策	危機・防災・減災対策の推進	
		予算科目	学校施設除却事業費	業務委託	なし（直営）	
		実施義務	なし（選択的事業）	国県補助	なし	

## ●事業の実施内容（D0）

4 事業の概要等	* 対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）		
事業の概要 （簡潔に）	統合により閉校となった岡谷小学校敷地を5ブロックに分け、建物解体工事を平成28年度～29年度にかけて段階的に進め、周辺地域の安全対策を図る。		
目的	対象者	地域住民	
	意図	安全安心な生活環境の整備	

5 事業の必要性	* 事業を計画した当時、この事業が必要になった状況・理由		
<p>岡谷小学校の耐震改修に向けた地質調査を実施した際、学校敷地造成時の軟弱盛土が確認され、地震時に崩壊する危険性もあるため、将来にわたって学校敷地とすることは適さないと判断し、H28年3月末を閉校した。</p> <p>閉校後の岡谷小学校周辺敷地を5ブロックに分け、建物の解体を段階的に実施し、その後速やかに敷地についても、安全対策工事を実施し、市民の安全性の確保を図る必要がある。</p>			

6 事業の全体計画	* 各年度の取組計画		
予定全体事業費	181,192,000	円	事業期間 平成28年度～平成29年度
27年度まで			
28年度	北体育館、北校舎解体		
29年度	管理教室棟、南校舎、南体育館・プール解体		
30年度以降			

7 事業の実施内容	* 各年度の進捗状況		
27年度まで			
28年度	北体育館、北校舎解体		
29年度	管理教室棟、南校舎、南体育館・プール解体		
前年度の課題への対応			

## 8 コストの推移

\* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

区分	27年度まで(累計)	28年度	29年度	30年度(予算)
① 直接事業費	0	53,998,920	127,191,600	0
経常経費				
臨時的経費		53,998,920	127,191,600	0
* 臨時的経費の説明				
② 人件費		1,600,000	880,000	0
正規職員の人数(人)		0.20	0.11	0.00
③ 合計コスト(①+②)	0	55,598,920	128,071,600	0
前年度比			230.3%	0.0%
財源				
一般財源	0	15,198,920	13,371,600	0
内訳				
特定財源		40,400,000	114,700,000	0
* 特定財源の説明	公共施設等除却債			

## ●事業の評価(CHECK)

### 9 事業の進捗状況

区分	27年度まで(累計)	28年度	29年度	30年度(予算)
進捗率				
直接事業費の執行率	0.0%	29.8%	100.0%	
その他の進捗率				
* その他の進捗率の説明				

事業をとりまく環境変化	今まで	<p>(これまでに生じた政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業に影響があったこと)</p> <p>岡谷小学校の耐震改修に向けた地質調査を実施した際、学校敷地造成時の軟弱盛土が確認され、地震時に崩壊する危険性もあるため、将来にわたって学校敷地とすることは適さないと判断し、H28年3月末を閉校した。</p> <p>閉校後の岡谷小学校周辺敷地を5ブロックに分け、建物の解体を段階的に実施し、その後速やかに敷地についても、安全対策工事を実施し、市民の安全性の確保を図る必要がある。</p>
	今後	<p>(30年度以降に予測される政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業の進行・完了に影響すると思われること)</p> <p>斜面安全対策工事設計時に、地元区等の工事内容等の調整が必要であり、また、解体工事終了後の管理体制等の調整が必要である。</p>

## ●改善の内容(ACTION)

### 10 今後の課題と対応策

今後の課題	(環境変化を考慮して事業を進めていく上で、30年度以降に課題になること)
課題への対応策	(上記の課題をふまえて30年度に実施する、具体的な対応方法)

## ●次年度の計画(PLAN)

11 次年度の方針	29年度末で完了	12 施策評価による30年度の優先度 *H28年度施策評価表より転記すること	完了
-----------	----------	---	----