

## 事務事業評価表（建設事業等）

1次評価日（主幹等） 26年3月31日

2次評価日（課長等） 26年3月31日

1 事業名	間下東街道線整備事業			コード	141105
2 担当部課	部等	建設水道部	課等	都市計画課	作成者 田中 哲夫
3 事業概要	目的体系	基本目標	快適に生活できる、都市機能の充実したまち		
		政策	交通網の整備	施策	道路の整備
		予算科目	間下東街道線整備事業費	業務委託	一部委託
		実施義務	なし（選択的事業）	国県補助	あり

## ●事業の実施内容（D0）

4 事業の概要等	* 対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）		
事業の概要 （簡潔に）	岡谷市民病院新築に伴ない沿線住民や道路利用者が安全で円滑に通行できるよう道路の整備を行なう。		
目的	対象者	道路沿線住民及び道路利用者	
	意図	道路の拡幅、歩道の整備により、車、人の安全を確保する。	

5 事業の必要性	* 事業を計画した当時、この事業が必要になった状況・理由		
岡谷市民病院新築に伴ない、病院へのアクセスと道路利用者の安全で円滑な通行のための周辺道路の整備が必要になった。			

6 事業の全体計画	* 各年度の取組計画		
予定全体事業費	83,000,000	円	事業期間 H24～H26年度
23年度まで			
24年度	調査、測量、設計及び地権者交渉		
25年度	用地取得 道路築造工事着手		
26年度以降	道路築造工事		

7 事業の実施内容	* 各年度の進捗状況		
23年度まで			
24年度	調査、測量、設計及び地権者交渉		
25年度	用地取得、道路築造工事発注		
前年度の課題への対応	特に無し		

## 8 コストの推移

\* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

区分	23年度まで(累計)	24年度	25年度	26年度(予算)
① 直接事業費	0	6,579,030	18,512,251	8,500,000
経常経費		0	0	
臨時的経費		6,579,030	18,512,251	8,500,000
* 臨時的経費の説明	公有財産購入費、補償費他			
② 人件費		4,000,000	12,000,000	12,000,000
正規職員の人数(人)		0.50	1.50	1.50
③ 合計コスト(①+②)	0	10,579,030	30,512,251	20,500,000
前年度比			288.4%	67.2%
財源	0	4,929,030	13,402,251	20,500,000
内訳				
一般財源		4,929,030	13,402,251	20,500,000
特定財源		5,650,000	17,110,000	
* 特定財源の説明	社会資本整備総合交付金、道路整備事業債			

## ●事業の評価 (CHECK)

### 9 事業の進捗状況

区分	23年度まで(累計)	24年度	25年度	26年度(予算)
進捗率				
直接事業費の執行率	0.0%	7.9%	30.2%	
その他の進捗率				
* その他の進捗率の説明				

事業をとりまく環境変化	今まで	(これまでに生じた政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業に影響があったこと) 特になし
	今後	(26年度以降に予測される政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業の進行・完了に影響すると思われること) 特に無し

## ●改善の内容 (ACTION)

### 10 今後の課題と対応策

今後の課題	(環境変化を考慮して事業を進めていく上で、26年度以降に課題になること) 道路整備を行なうな中で沿線商店の営業等を考慮し、接続路線、病院内工事との工事期間等の調整が必要である。
課題への対応策	(上記の課題をふまえて26年度に実施する、具体的な対応方法) 工事関係者相互のスケジュール協議等を逐次行なう。

## ●次年度の計画 (PLAN)

11 次年度の方針	継続して実施	12 施策評価による26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること	A
-----------	--------	---	---