

# 施策評価表

評価対象年度	平成 30 年度
1次評価日（課長等）	元 年 10 月 1 日
2次評価日（部長等）	元 年 10 月 1 日

## 1 施策の概要

施策名	道路の整備	コード	14-1
この施策の主な内容（細施策）	(1) 基幹道路の整備 (2) 生活道路の整備		
第4次総合計画におけるこの施策の目的	幹線道路や生活道路の整備を推進し、市民生活や地域経済、地域間交流を支える。		
担当部課	部 建設水道部	課等 土木課	作成者 宮本 秀幸

## ●施策の実施内容 (D0)

### 2 施策指標の達成状況

\* 第4次総合計画（最終年度：平成30年度）における目標指標の達成状況、第5次総合計画（前期計画：令和5年度）における目標値

施策指標名	単位	28年度	29年度	30年度		元年度	5年度
		実績値	実績値	目標値	実績値	達成率	目標値(第5次) 目標値(第5次前期)
① 都市計画道路の改良率	%	58.21	58.26	58.76	58.34	99.3%	60.00
指標説明	都市計画道路(市内30路線)の改良済み延長の率。指標が増加することにより整備状況が把握できる。目標値は計画値。						
② 生活道路の新設拡幅道路供用累積延長	m	224,605	225,154	225,416	226,549	100.5%	
指標説明	第4次総合計画後期基本計画（平成26～30年度）における、道路拡幅により、幅員4m以上に達した規格改良道路延長の累計						
③ 舗装修繕率	%					-	37.51
指標説明							

### 3 施策全体にかかる合計コストの推移

\* 項目6より「直接事業費」「人件費」の合計を自動表示

単位：千円

	28年度	29年度	30年度	元年度(予算)
直接事業費	495,237	451,300	668,731	987,959
人件費	128,800	122,000	122,000	130,000
合計コスト	624,037	573,300	790,731	1,117,959

## ●施策の評価 (CHECK)

### 4 施策の現状評価

\* 30年度に施策の目的がどこまで達成できたか、施策の進行状況に関する順調／不調の判断

基幹道路の整備としては、県事業の岡谷川岸線（成田3期工区）が実施され、次の工区の新倉区内の測量・調査に着手された。市事業では、東町線において第3工区の事業化に向けた地元協議を行ったほか、国道20号では下諏訪岡谷バイパス1工区の盛土工事などが行われた。さらにスマートICの整備に向けた地元調整の結果、賛同を得られた。生活道路の整備としては、市民生活に密着した道路整備を行うとともに、定期パトロールを実施して計画的若しくは予防保全型の維持修繕を行ない安全を確保した。また、境界立会、占用工事の許可等適正な道路管理を行なった。施策全体としては、厳しい財政状況の中でもほぼ計画どおりの事業進捗が図られた。

\* 岡谷市の現状のうち、この施策にとって強み／弱みとなる要因

岡谷市の強み	事業に対する地域の協力が得られている。
岡谷市の弱み	厳しい財政状況の下、投資的経費への予算配分を抑制せざるを得ない状況である。

### 5 今後の外部環境の変化

\* 令和2年度以降に予測される社会・経済などの環境変化のうち、この施策に具体的に影響する要因

有利に働くもの	国の現行補助金制度あるいは変更制度の多様化に合わせ、必要な事業財源を確保する。
不利に働くもの	地方財政事情が悪化しており、各自治体でも補助金獲得の動きが以前より激しくなっている。

●改善の内容 (ACTION) / 次年度の計画 (PLAN)

6 令和2年度 施策を構成する事務事業の方向性

●基本的な考え方

\*優先して実施する分野＝優先度がA・Bの事業：拡大する事業や新規事業の内容、優先的に実施する理由  
 \*見直しを行う分野＝優先度がC・Dの事業：見直しの内容、見直しや廃止をする理由

優先して実施する分野	地域幹線道路や都市計画道路の整備については、関係機関への期成同盟会による要望活動などにより、財源の確保を進め、早期に事業効果を発現できるよう継続実施する。 道水路施設の老朽化が進む中、長寿命化による維持修繕が必要となるため、計画的、予防的な方策も加えながら優先的に事業を実施する。生活道路に係わる道路新設改良事業は、補助金等の財源の確保を進め、更に選択と集中を徹底し、整備効果が見える、効果的、効率的な事業実施を図る。また、道水路管理事務は適正かつ効率的な事務執行を行なう。
見直しを行う分野	維持補修については、舗装長寿命化修繕計画を策定し、来年度から公共施設等適正化推進事業債を活用した舗装補修工事を予定。

●令和2年度の優先度

\*方向性が「継続」の事業についてA～Cを、「新規事業」の事業についてAをランク付け。方向性が廃止、完了、統合となっている場合は「-」を付する。 直接事業費・人件費の単位：千円

No	新規事業	様式	実施義務	事務事業名	指標名	単位	成果指標			妥当性	方向性	優先度			
							28年度	28年度	28年度						
													29年度	29年度	29年度
元年度(予算)			元年度(予算)			元年度(予算)									
1	建設	あり	あり	地域幹線道路整備促進事業	進捗率	%	54.50	37,337	6,400	高い	継続して実施	B：現状維持			
							61.00	10,729	6,400						
							72.10	18,517	6,400						
								10,881	6,400						
2	内部	その他	あり	スマートインターチェンジ整備事業	-	-		97	2,000	高い	継続して実施	B：現状維持			
								73	3,200						
								8,950	3,200						
								31,664	3,200						
3	建設	なし	なし	都市計画道路東町線整備事業	進捗率(直接事業費)	%	67.9	0	400	低い	継続して実施	B：現状維持			
							67.9	0	400						
							67.9	0	400						
								0	400						
4	内部	あり	あり	道水路等維持補修事業	-	-	-	155,069	30,400	高い	継続して実施	A：拡大			
							-	177,337	26,400						
							-	219,713	26,400						
							-	487,791	30,400						
5	建設	あり	あり	道路新設改良事業	進捗率(直接事業費)	%	88.8	245,816	28,000	高い	継続して実施	A：拡大			
							94.0	198,164	28,000						
							102.5	324,430	28,000						
								371,769	28,000						
6	内部	あり	あり	橋梁管理事業	-	-	-	51,151	9,600	高い	継続して実施	A：拡大			
							-	58,590	5,600						
							-	91,035	5,600						
							-	78,177	9,600						
7	内部	あり	あり	道水路管理事務	-	-	-	5,767	52,000	標準	継続して実施	B：現状維持			
							-	6,407	52,000						
							-	6,086	52,000						
							-	7,677	52,000						
8															
9															
10															