

令和8年度 川岸学園整備事業 工事等スケジュール概要 (R7.11事業費変更後)

内容	R6		R7				R8				R9				R10
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4月	
予算措置	R6~ 基本・実施設計		第一期 第二期 R7予算				第一期 第二期 第三期 R8予算				第一期 第二期 第三期 R9予算				
整備スケジュール	第一期工事	仮設校舎	西部中学校校庭建設	第一期工事契約手続き	施工準備	仮設校舎建築	仮設校舎による学校運営				引越	仮設校舎解体			
		解体工事	川岸小学校教室棟西棟第2体育館				解体工事(アスベスト除去含む)					義務教育学校開校			
	第二期工事	長寿命化大規模改修工事	川岸小学校校舎大規模改修(長寿命化)	一部予算をR6へ前倒し	第二期工事契約手続き	施工準備	長寿命化(当初工程)	長寿命化大規模改修(影響0.5月)							
		接続棟、渡り廊下新築工事	1F 共同給食室 2F 多目的室(小中学校接続)		第二期工事契約手続き	施工準備	接続施設棟(当初工程)	接続棟・渡り廊下 新築工事(影響0.5月)							
		解体・外構工事	川岸小校舎一部・川岸小給食棟 解体				解体工事(特別教室一部)					川岸小給食棟解体			
	第三期工事	認定こども園新築工事	共用EV含む			第三期工事契約手続き	認定こども園 新築工事					園舎完成		こども園開園	
		外構工事	認定こども園分							外構工事(園校共通)		外構工事(こども園)			
		西部中改修・外構工事(二期工事から振替)	西部中接続改修 西部中給食室解体 学校関係外構工事				西部中接続改修			外構工事(学校)		西部中給食室の解体			

総事業費(第一期工事は契約額、第二期工事は仮契約予定額・第三期工事は設計額)

(単位:千円)

区分	事業費	令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度		
				繰越分	現年分					
工事費	第一期	466,400	※一部事業費についてはR6に前倒して予算化	第一期	(226,000)	10,000	第一期	189,700	第一期	40,700
	第二期	2,833,200		第二期	(120,100)	900	第二期	2,662,200	第二期	50,000
	第三期	1,219,000		第三期			第三期	園舎 435,200 学校 108,900	第三期	園舎 652,800 学校 22,100
委託費	208,700	委託費(設計)	99,000	委託費(設計/工事監理)	(47,500)	13,200	委託費(工事監理)	32,800	委託費(工事監理)	16,200
備品購入費	227,100			備品購入費			備品購入費(学校)	163,000	備品購入費(こども園)	64,100
建築手数料	3,400			建築手数料	(1,900)	600	建築手数料	400	建築手数料	500
全体事業費(概算)	4,957,800	令和6年度 事業費	99,000	令和7年度 事業費		420,200	令和8年度 事業費	3,592,200	令和9年度 事業費	846,400

財源内訳

財源	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
国・県補助金	1,547,400	66,700	1,158,200	322,500
市債	2,969,900	350,300	2,119,200	436,600
一般財源	440,500	3,200	314,800	87,300

事業費比較(工期別)

区分	概算事業費(R6)	変更事業費(R7)	比較
第一期工事	476,700	466,400	△ 10,300
第二期工事	2,829,700	2,833,200	3,500
第三期工事	922,200	1,219,000	296,800
委託料・備品・他	231,000	439,200	208,200
合計	4,459,600	4,957,800	498,200

事業費比較(施設別)

区分	概算事業費(R6)	変更事業費(R7)	比較
学校施設整備	3,469,200	3,727,800	258,600
こども園整備	990,400	1,230,000	239,600
合計	4,459,600	4,957,800	498,200

※令和8年度で発注予定の「第三期工事」の事業費に関しては、本年12月に実施設計による積算額の時点修正を行った上で、令和8年度予算案に必要経費を計上してまいります。なお、第3期に係る事業費については、今後の経済予測の見直しや予算編成の中で変更となる場合があります。