事務事業評価表 (建設事業等)

評価対象年度平成30年度1次評価日(主幹等)31 年 3 月 31 日2次評価日(課長等)31 年 3 月 31 日

1 事業名	湖畔若宮地区整備事業 132201										
2 担当部課	部等 建設水道部 課等 都市計画課 作成者 真 田 健						健				
	H3	<mark></mark>			したま 施	ち策	まちの	壬九2	を宣え	トスま	· 适街地整備
3 事業概要	李/WJ 安				業務			<u>ロガ (</u> 直営)	그 [미] 다	וו שיל.	1 因心症 佣
	実施義務	なし(選択的事	業)		国県	補助	なし				

●事業の実施内容 (D0)

4	事業の概要等	* 対象者 (誰のため)、意図 (どのような状態にしたいのか)
	事業の概要	地区環境の保全と計画的な基盤整備を誘導し、安全で良好な住環境の形成を図るため、湖畔若宮地区地区計画に基づいた事業を実施する。
	目 対象者	湖畔若宮地区住民
	的 意 図	都市基盤整備を促進し、良好な住環境を誘発する。

5 事業の必要性

*事業を計画した当時、この事業が必要になった状況・理由

本地区は緑豊かな憩いとやすらぎのある周辺環境に恵まれた市街地であるものの都市基盤が未整備のため道路幅員が狭く、安全確保や緊急車両の円滑な通行が困難である。 このため、本地区の特性に合わせた地区計画による住環境の整備が必要である。

6	事業の全体計画		* 各年度の取組計画				
	予定全体事	業費	Pi	円事業期間			
	28年度まで 前年度までに同意を得た道路について整備を継続する中、完成した。						
	29年度	29年度 地元権利者の要望を反映した地区計画を実施する。					
	<mark>30年度</mark> "						
	31年度以降		"				

7	事業の実施	内容 * 各年度の進捗状況
	28年度まで	塚間横河線、区画道路790号線、市道岡谷113号線、114号線の整備と継続的に実施してきた 都市計画道路田中線が完成した。
	29年度	地元の要望などをお聞きする中、基盤整備等の可能性について協議を行った。
	30年度	II .
	前年度の課題 への対応	地権者との継続的な話し合いを行いながら、地区内の基盤整備に努めた。

8 7	ストの)推移	*この事業にかかる費用	[単位:円]		
		区 分	28年度まで(累計)	29年度	30年度	31年度 (予算)
1	① 直接事業費		22, 839, 784	145, 219	153, 507	142, 000
	経常経	:費	0	0	0	0
	臨時的経費		22, 839, 784	145, 219	153, 507	142, 000
	* 臨時	的経費の説明				
2	入件費			6, 400, 000	1, 600, 000	1, 600, 000
	正規職	員の人数(人)		0. 80	0. 20	0. 20
3	③ 合計コスト (①+②) 前年度比		22, 839, 784	6, 545, 219	1, 753, 507	1, 742, 000
					26. 8%	99. 3%
	財源	一般財源	7, 939, 784	6, 545, 219	1, 753, 507	1, 742, 000
	内訳	特定財源	14, 900, 000	0	0	0
	*特定	財源の説明	道路整備事業債			

●事業の評価 (CHECK)

9 事業の進捗状況

	区 分	28年度まで(累計)	29年度	30年度	31年度 (予算)
進	直接事業費の執行率				
捗	その他の進捗率	100. 0%	100.0%	100. 0%	
率	* その他の進捗率の説明	地区計画による道路等			

(これまでに生じた政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業に影響があったこと)

今まで

ま

<

区画整理事業に替わり、地区住民等が主体となって実施する「地区計画」として環境整備を推進 することとなった。

これにより、地区住民の了解が得られた路線から、道路整備を着手した。

(31年度以降に予測される政治・経済・文化などの状況変化のうち、この事業の進行・完了に影響すると思われること)

·環境変化

湖畔若宮地区での新規開発のため、地区計画の問い合わせがあるものの、具体的な開発には 至っていない。

●改善の内容 (ACTION)

10 今後の課題と対応策

(環境変化を考慮して事業を進めていく上で、31年度以降に課題になること)

7 後 地区内の道路整備は地権者等の了解と協力が必要となるとともに、道路新設等の予算確保も必要との なり、相当期間を要すため、路線ごとの計画が次世代へ継承されていく必要がある。

課題

(上記の課題をふまえて31年度に実施する、具体的な対応方法)

課題。

・中長期的な道路整備を考える中、土木課との協議を行い、予算確保を図る。

の 対

応策

●次年度の計画 (PLAN)

 11 次年度の方針
 継続して実施
 12 施策評価による31年度の優先度
*H29年度施策評価表より転記すること
 B