資料No.2-③

学校施設長寿命化計画【劣化度調査に基づく整備順位】 計画期間:R1～10年(2019～2028年)【後期 2024～2028年】

【別紙3】

学校名	校舎名	建築年 西暦	建築年 和暦	経過	面積㎡	構造	階層	改修歴	R4年度総合劣化度	学校平均値	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	備考
											第1期					第2期					第3期					第4期					
岡谷東部中学校	1棟普通教室棟東	1964	S39	59	2,015.00	RC造	3	◆	26.11	34.26	実施済																				R2～R3長寿命化大規模改修
岡谷東部中学校	1棟普通教室棟西	1975	S50	48	917.00	RC造	3	◆	11.11		実施済																				R2～R3長寿命化大規模改修
岡谷東部中学校	1棟普通教室EV棟	2021	R3	2	41.00	RC造	3	★	新築		実施済																				R3新築(EV棟)
岡谷東部中学校	2棟普通特別教室棟	1983	S58	40	2,932.00	RC造	3		44.44																						
岡谷東部中学校	特別教室棟	2010	H22	13	427.00	W造	1	★	15.28																						H22新築(耐震化)
岡谷東部中学校	中間教室棟	2010	H22	13	37.00	S造	1	★	15.28																						
岡谷東部中学校	昇降口棟	1975	S50	48	80.00	RC造	1	◆	11.11		実施済																				R2～R3長寿命化大規模改修
岡谷東部中学校	第1体育館	1965	S40	58	897.00	RC造	1		67.19																						H16耐震改修
岡谷東部中学校	第2体育館	1972	S47	51	522.00	S造	1		72.50																						H18耐震改修
岡谷東部中学校	給食室	1983	S58	40	222.00	RC造	1		45.28																						
川岸小学校	管理教室棟	1978	S54	45	2,000.00	RC造	3		76.94	77.78																					H21耐震改修
川岸小学校	特別教室棟	1980	S56	43	1,903.00	RC造	3		79.44																						
川岸小学校	教室棟中	1979	S55	44	2,252.00	RC造	2		78.61																						H18耐震改修
川岸小学校	教室棟西	1979	S55	44	1,704.00	RC造	2		76.11																						H20耐震改修
川岸小学校	第1体育館	1980	S56	43	905.00	RC造	2		74.69																						H18耐震改修
川岸小学校	第2体育館	1968	S44	55	328.00	S造	1		76.25																						H18耐震改修
川岸小学校	給食室	1978	S54	45	339.00	RC造	1		76.11																						
小井川小学校	教室棟	1970	S45	53	3,903.00	RC造	4		77.78	77.78																					H16耐震改修
小井川小学校	管理教室棟	1971	S46	52	1,827.00	RC造	2		77.78																						H16耐震改修
小井川小学校	西体育館	1962	S37	61	836.00	S造	1		76.25																						H17耐震改修
小井川小学校	東体育館	1932	S7	91	278.00	W造	1		102.50																						
湊小学校	普通教室棟	1973	S48	50	1,822.00	RC造	2		74.44	69.33																					
湊小学校	特別教室棟	1973	S48	50	937.00	RC造	2		69.44																						
湊小学校	昇降口棟	1973	S48	50	253.00	RC造	1		62.50																						H21耐震改修
湊小学校	体育館	1973	S48	50	873.00	RC造	1		70.94																						
上の原小学校	普通教室棟南	1973	S48	50	966.00	RC造	2		63.61	63.14																					
上の原小学校	普通教室棟中	1973	S48	50	473.00	RC造	2		63.61																						H18災害復旧改修
上の原小学校	普通教室棟北	1976	S51	47	1,571.00	RC造	3		63.61																						H18災害復旧改修
上の原小学校	特別教室棟南	1973	S48	50	257.00	RC造	2		64.44																						
上の原小学校	特別教室棟中	1973	S48	50	261.00	RC造	2		63.61																						
上の原小学校	特別教室棟北	1974	S49	49	599.00	RC造	2		63.61																						
上の原小学校	昇降口棟	1973	S48	50	493.00	RC造	1		63.44																						
上の原小学校	大体育館	1973	S48	50	805.00	RC造	1		58.75																						H18災害復旧改修
上の原小学校	給食室昇降口棟	1973	S48	50	659.00	RC造	1		63.61																						
神明小学校	1棟教室棟	1966	S42	57	821.00	S造	1	○	59.44	55.91																					H12大規模改修
神明小学校	2棟教室棟	1966	S42	57	2,073.00	RC造	2	○	59.44																						H13大規模改修
神明小学校	3棟教室棟東	1966	S41	57	1,962.00	RC造	3	◆	39.44																						H24耐震・大規模改修
神明小学校	3棟教室棟西	1976	S51	47	534.00	RC造	3	◆	39.44																						H24耐震・大規模改修
神明小学校	第1体育館	1967	S43	56	744.00	S造	1	○	47.50																						H18大規模改修
神明小学校	第2体育館	1967	S42	56	324.00	W造	1		82.50																						
神明小学校	給食室	1976	S42	47	217.00	S造	1	○	63.61																						H12大規模改修(S53増築)
長地小学校	管理教室棟	1983	S58	40	1,937.00	RC造	3		45.28	49.76																					H23大規模改修
長地小学校	教室棟南	1982	S57	41	1,590.00	RC造	3		45.28																						H23大規模改修
長地小学校	教室棟中東	1980	S55	43	1,825.00	RC造	3		45.28																						H23大規模改修
長地小学校	教室棟中西	1971	S46	52	1,240.00	RC造	3		44.44																						H23耐震改修
長地小学校	特別教室棟	1967	S42	56	513.00	S造	3		70.28																						H17耐震改修
長地小学校	大体育館	1982	S57	41	294.00	RC造	2		43.75																						
長地小学校	小体育館	1983	S58	40	1,072.00	RC造	1		43.50																						
長地小学校	給食室	1980	S55	43	284.00	RC造	1		60.28																						
岡谷北部中学校	普通教室棟(南)	2005	H17	18	1,649.00	RC造	2	★	11.94	42.62																					H17耐震改築
岡谷北部中学校	特別教室棟	1985	S60	38	495.00	RC造	3		47.78																						
岡谷北部中学校	普通教室棟	1982	S57	41	1,806.00	RC造	3		47.78																						
岡谷北部中学校	特別教室棟	1985	S60	38	1,171.00	RC造	4		47.78																						
岡谷北部中学校	管理教室棟	1984	S59	39	1,923.00	RC造	3		47.78																						
岡谷北部中学校	体育館棟	1986	S61	37	2,390.00	RC造	2		47.50																						
岡谷北部中学校	給食室	1982	S57	41	256.00	RC造	1		47.78																						
岡谷南部中学校	管理・普通教室棟	1989	H1	34	4,002.00	RC造	4		48.61	40.63																					
岡谷南部中学校	特別・給食室棟	1988	S63	35	580.00	RC造	2		47.78																						
岡谷南部中学校	北校舎	2007	H19	16	798.00	LS造	2	★	18.61																						H19耐震改築
岡谷南部中学校	体育館棟	1993	H5	30	2,401.00	RC造	2		47.50																						
岡谷田中小学校	特別教室棟	1979	S54	44	1,920.00	RC造	2	○	41.11	37.94																					H25耐震改修
岡谷田中小学校	普通教室棟南	1985	S60	38	1,727.00	RC造	3	○	41.11																						H25大規模改修
岡谷田中小学校	普通教室棟北	1984	S59	39	2,148.00	RC造	4	○	41.94																						H25大規模改修
岡谷田中小学校	大体育館	1987	S62	36	1,180.00	RC造	2	○	20.31																						H25大規模改修
岡谷田中小学校	小体育館	1985	S60	38	363.00	S造	1		56.25																						
岡谷田中小学校	給食室	1985	S50	38	202.00	RC造	1	○	26.94																						H25大規模改修
岡谷西部中学校	管理教室棟	2016	H28	7	2,219.00	RC造	3	★	11.11	33.78																					H28耐震改築
岡谷西部中学校	昇降口棟	1991	H3	32	1,984.00	RC造	3		51.11																						
岡谷西部中学校	特別教室棟	1987	S62	36	2,687.00	RC造	3		47.78																						
岡谷西部中学校	第1体育館	1988	S63	35	1,881.00	RC造	2		47.78																						
岡谷西部中学校	第2体育館	2017	H29	6	640.00	RC造	1	★	11.11																						H28耐震改築

凡例:○大規模改修、◆大規模改修(長寿命化)、★改築、新築