

川岸学園整備事業に係る事業費の変更(増額)について

資料No.1

(単位:千円)

列	A			B	C	D	
行	工事区分	種類	施設区分	R7.2概算事業費	実施設計積算額・実績額	概算との差額	説明
	R7.2時点 概算事業費(基本設計段階)			事業費 (R7.9実施設計後 積算額・実績額)			
1	第一期工事 合計			476,700	466,400	△ 10,300	※第一期工事、契約済み実績額
2	第一期工事	仮設費	仮設校舎建築工事	259,000	282,640	23,640	R7.6月契約済
3		解体費	西棟/第二体育館	217,700	183,760	△ 33,940	R7.6月契約済
4	第二期工事 合計			2,829,700	2,833,200	3,500	※第二期工事 設計額
5	第二期工事	長寿命化 (川岸小学校)	建築工事(アスベスト・外構含)	1,318,600	1,404,400	85,800	建築費等上昇により増額、一部第三期へ振替
6			電気設備	325,800	259,500	△ 66,300	建築費等上昇、資材等の仕様見直し減額
7			機械設備	505,000	318,700	△ 186,300	建築費等上昇、資材等の仕様見直し減額
8		長寿命化 小計		2,149,400	1,982,600	△ 166,800	
9		接続棟	建築工事(接続部工事含)	504,400	560,900	56,500	建築費等上昇により増額、一部第三期へ振替
10			電気設備	66,100	130,500	64,400	建築費等上昇により増額
11	機械設備		109,800	159,200	49,400	建築費等上昇により増額	
12	接続棟 小計		680,300	850,600	170,300		
13	第三期工事 合計			922,200	1,219,000	296,800	※第三期工事、設計額
14	第三期工事	認定こども園	建築工事(EV・外構・遊具含)	687,300	786,700	99,400	建築費等上昇により増額
15			電気設備	98,600	76,800	△ 21,800	建築費等上昇、資材等の仕様見直し減額
16			機械設備	136,300	224,500	88,200	建築費等上昇により増額
17		こども園 小計		922,200	1,088,000	165,800	
18	学校整備分	外構工事		85,100	85,100		第二期工事から第三期工事での施工に組み換え
19		西部中改修・一部解体		45,900	45,900		第二期工事から第三期工事での施工に組み換え
20		工事 小計		0	131,000	131,000	
21	工事請負費 合計			4,228,600	4,518,600	290,000	
22	委託費等 合計			231,000	439,200	208,200	
23	他経費	委託料	実施設計(学校施設分)	116,000	115,400	△ 600	R6契約済、R7繰越分+現年分
24			実施設計(こども園分)	40,000	39,300	△ 700	R6契約済、R7繰越分+現年分
25			工事監理(学校・こども園)	54,000	54,000	0	R7契約(第一期)、第二期以降予定額
26			委託費 計		210,000	208,700	
27	手数料	建築確認申請等		4,000	3,400	△ 600	
28	備品購入費	初度調弁、給食用備品等		17,000	227,100	210,100	第二期工事の建築工事費から備品購入費に計上変更(R8予算) (内訳)学校備品 163,000千円 こども園備品 64,100千円
29	総事業費			4,459,600	4,957,800	498,200	
30	≡			4,460,000	≡	4,960,000	500,000
31	(施設別)	学校施設整備費		3,470,000	3,730,000	260,000	
32		認定こども園整備費		990,000	1,230,000	240,000	
33		合計		4,460,000	4,960,000	500,000	

【補足説明】
 ・**第2期工事**(建築、電気、機械)の発注については、当初の入札で落札となった接続棟の機械設備工事を除き、現在、最低入札者との随意契約に関する協議等を進めており、協議結果を踏まえて、議案上程等の必要な手続きを進めてまいります。
 ・**第3期工事**(R8発注予定)に関しては、本年12月に実施設計による積算額の時点修正を行った上で、令和8年度予算案に必要な経費を計上してまいります。なお、第3期事業費については、今後の経済予測や予算編成の中で変更となる場合があります。