

# 川岸学園整備工事の整備スケジュール及び開校に向けた事務等(たたき台)

工事区分	R8												R9						教育委員会 ToDo	学校現場 ToDo				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月						
仮設校舎	仮設校舎で学校運営												引越し	撤去・解体・整地						<input type="checkbox"/> R9.1 引越し運搬業務の発注 <input type="checkbox"/> R9.3 引越作業(動員)	<input type="checkbox"/> 校舎への引越計画の策定 <input type="checkbox"/> R9.3 引越作業			
第一体育館	各階の備品保管												改修							<input type="checkbox"/> R8.11 備品の移動(動員)	<input type="checkbox"/> R8.11 PTA作業(備品移動)			
川岸小学校 1F	金庫 → 長地小へ移送													備品の移動 (PTA作業)	2・3階 備品を保管(昇降口付近)						<input type="checkbox"/> R8.4 金庫の移送業務の発注			
川岸小学校 2F	改修												備品の移動	新校舎 学校運営						<input type="checkbox"/> R9.3 備品の移動(動員)	<input type="checkbox"/> R9.3 備品の移動			
川岸小学校 3F	改修												初度調弁備品 入札・契約	義務教育学校開校						<input type="checkbox"/> R9.3 備品の移動(動員)	<input type="checkbox"/> R9.3 備品の移動			
給食室	学校給食室												調理用備品 他校へ移設	撤去・解体・整地						<input type="checkbox"/> R8.12 給食用備品 移設業務 (補正予算により対応)				
接続棟 (共同給食室)	給食用調理備品 入札・契約	新築工事												物品の移動	小中共同給食室で運営						<input type="checkbox"/> R8.5 給食用備品等の購入	<input type="checkbox"/> 新給食室への移行計画		
岡谷西部中 (給食室)	学校給食室												物品の移動	調理用備品 他校へ移設						<input type="checkbox"/> R8.12 給食用備品 移設業務 (補正予算により対応)				
岡谷西部中 (合同職員室)	合同職員室 備品 入札・契約	備品搬入	職員室の備品等の一時避難	改修工事(電気)												デスク等備品の移動	撤去・解体・整地						<input type="checkbox"/> R8.7 職員室用備品等購入 <input type="checkbox"/> R8.11 備品の移動(動員)	<input type="checkbox"/> デスク等の一時保管場所 検討 <input type="checkbox"/> デスク→川岸小学校へ