資料No.4

川岸学園　開校・開園までのスケジュール（案）について

区分	確認事項、担当部会等	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
		4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
川岸学園設立準備委員会	・各部会における検討事項の確認・意見交換 ・岡谷市教育委員会への報告	第1回 各部会の進捗等に応じて、開催	開催 各部会の進捗等に応じて、開催	開催 各部会の進捗等に応じて、開催	川岸学園の開校・開園 式典開催
学校デザイン部会	・学校教育目標、教育課程、学年段階の区切り、学校経営方針、学校グランドデザイン、教職員の配置、校務分掌、年間指導計画、時間割の検討	学校教育目標、めざす児童生徒像、学年段階の区切りの検討 学校グランドデザイン、教育課程、学校経営方針、教職員の配置、年間指導計画、時間割等の検討 部会の開催　必要に応じて、随時開催			
学校生活部会	・学校行事、児童・生徒会、縦割り活動 ・制服・体操服・学用品等の検討 ・クラブ活動、部活動の検討	検討事項の整理 部会の開催　必要に応じて、随時開催	制服・体操服・学用品の検討（アンケート等の実施） 学校行事、児童・生徒会、縦割り活動の検討 クラブ活動、部活動の検討	義務教育学校の開校に向けた合同行事等の実施	
総務部会	・校名・校歌・校章・校旗の検討	校名の検討（選定方法等） 校名候補の決定	校章・校旗の検討 校章・校旗の選考・決定 校歌作成方法の検討（作成の有無、作成時期等により、スケジュール変更あり）	校章・校旗の作成（業務委託等）	
	・開校式典の検討	部会の開催　必要に応じて、随時開催		式典開催方針の検討 招待者の検討・通知発送 開催準備	
地域コミュニティ・PTA部会	・PTA組織の検討 PTA組織の再編、役員選出方法や規定、活動内容等の検討	組織の協議（再編等） 部会の開催　必要に応じて、随時開催	PTA行事、年間行事等の検 PTA会費等の検討	規約の作成・決定 役員の選出 保護者への説明	
	・国型コミュニティ・スクールへの移行 ・地区子ども会、登校班、同窓会等	設置規則の制定準備 導入スケジュールの作成 部会の開催　必要に応じて、随時開催	組織体制づくり、年間計画の検討 地区子ども会、登校班、同窓会等の在り方検討	教職員を対象とした勉強会、保護者に対する制度周知 委員の選定	学校運営協議会 開催
施設部会	・川岸小学校の長寿命化大規模改修工事 ・接続施設の新築工事 ・認定こども園の新築工事	公募型プロポーザルによる業者選定 基本設計 各種調査の実施 実施設計の実施	仮設校舎、各施設の建築工事 （建築工事の詳細スケジュールは設計業務の中で今後決定する）		
	・諸室の配置計画 ・建設工事中の学校運営 ・駐車場の配置計画 ・引っ越しの調整 ・給食の配食計画　など	設計業者との打ち合わせ・検討・調整	建築業者との打ち合わせ 引越計画の作成 引越作業	引越作業	
	・備品等関係	部会の開催　必要に応じて、随時開催	備品等の調査 備品の予算要求	必要物品確認・発注 備品の納品	
こども園部会	コンセプト、教育保育理念・方針、教育・保育目標、通園手段の検討、開園までの交流活動、引っ越し等の調整	交流活動の検討 検討事項の整理 部会の開催　必要に応じて、随時開催	川岸・成田保育園と川岸小の交流活動 保育理念・方針、教育・保育目標等策定 通園手段の検討	閉園事業 引越計画 引越作業	

※各部会において、検討事項等の整理とスケジュールを作成するため、現時点でのおおまかなスケジュールとなります。